

令和3年度（令和2年度履行）優良工事

個別調書

No.


3

工 事 名	市道袖八大塚線舗装（その2）工事	工事場所	魚沼市 小出島 地内
受 注 者	社 名 福田道路株式会社小出営業所	主管部署	産業経済部建設課
	代表者 所長 大野雅彦	請負金額	¥ 19,064,100 -
	住 所 魚沼市小出島981-1	工 期	自 令和2年3月19日
	現場代理人 瀬下 卓実 主任技術者 岡田 一浩		至 令和2年6月16日

工 事 内 容	<p>【施工延長L=252.5m・幅員W=6.0(9.0)m】</p> <p>アスファルト舗装工 基層②粗粒度AS(20) t=5cm、A=2,130m² 表層⑦密粒度AS(新20FH)改質I型t=5cm、A=2,130m²</p> <p>区画線工 一式</p>
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

選 定 理 由	<p>本工事は、魚沼市役所本庁舎周辺整備事業に係わる舗装工事である。</p> <p>本路線は、平成29年から拡幅工事に着手し令和元年までに消雪パイプ設置まで施工、同時期に市役所本庁舎建設工事が進められ工事車両が多く通行することから、舗装の損傷等も懸念されるため、仮舗装にて交通解放を行ない本庁舎建設工事の完了後に本舗装を行ったものである。</p> <p>当該道路は、近隣に事業所があり関連企業の車両が多く通行するとともに、本庁舎への引越し車両が頻繁に通行することから、作業工程により交通開放を臨機に行い必要最小限の規制により交通を確保した。</p> <p>また、本庁舎開庁日までに現場を完成させる必要があり、尚且つ本庁舎への引越し作業があることから、工程管理が非常に難しい工事であったが工期内に完成させた。重機作業時に発生する振動・騒音を低減する工夫を行うなど近隣への配慮により、苦情やトラブル等もなく地域住民に好印象を与えた。</p> <p>全体的に出来ばえもよく完成書類等も見やすく整理されており、NETIS等の新技術も積極的に採用するなど他の模範となる工事である。</p>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【着手前】



【竣工】

